



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS/ANO

Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
CONTRATO Nº20190180	EMEF. Jesuína do Rosário Melo	Amazon Cad Construtora EIRELI	Maçarico	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº.2/2018-003	29/04/2019	27/08/2019	R\$671.989,10	R\$218.687,56	32,54%	-	R\$453.301,54	
CONTRATO Nº20210620	EMEF. Manoel Rufino Sobrinho	TREZE COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Comunidade de da 9º trav. Monte Negro	FNDE	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2021-004 TP	09/04/2021	03/04/2022	R\$72.389,13	R\$0,00	0,00%	-	R\$72.389,13	
CONTRATO Nº 20210427	EMEIF. Gregório Leonardo dos Reis	CONCRETIZAR CONSTRUTOR A E TERRAPLANAGEM	Comunidade de da Vila do Meio	FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2021-001 TP	30/03/2022	30/03/2022	R\$306.597,56	R\$254.861,42	83,40%	-	R\$50.736,23	
CONTRATO Nº20220461	CPEM. Ana Sousa de Oliveira	PINHEIROS SERVIÇOS LTDA	BAIRRO TAIRA	FME	TOMADA DE PREÇO	N 2/2022-001	21/02/2022	16/02/2023	R\$237.168,25	R\$158.763,50	66,94%	-	R\$78.404,75	
CONTRATO Nº20220807	EMEIF. Miguel Gouveia	PINHEIROS SERVIÇOS LTDA	VILA DO CACOAL DO PIRITORÓ	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2022-003 TP	06/04/2022	06/04/2023	R\$379.223,74	R\$0,00	0,00%	-	R\$379.223,74	